



COMUNE DI POMPIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

REPERTORIO GENERALE N. 157

DETERMINAZIONE AREA N. 89 DEL 15/07/2014

AREA TECNICO - MANUTENTIVA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto : LIQUIDAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LE “OPERE STRUTTURALI ED ARCHITETTONICHE PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA – 1° LOTTO”.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30/05/2011 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo alle “Opere strutturali ed architettoniche per l'adeguamento antisismico della scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta" - 1° lotto – CUP E83B12000020006”, redatto dall'Ing. Turotti Giuseppe, che prevede una spesa complessiva di € 956.789,86;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 29/04/2013 si è deciso di procedere alla validazione del progetto “Opere strutturali ed architettoniche per l'adeguamento antisismico della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta - 1° lotto” avvalendosi delle professionalità interne all'area Tecnico-Manutentiva del Comune ed affidando pertanto il suddetto incarico all'ing. Venturini Angelo;
- con deliberazione di G.C. n.34 del 28/05/2013, è stato approvato il progetto esecutivo per le “Opere strutturali ed architettoniche per l'adeguamento antisismico della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta – 1° lotto ”;
- con determinazione n. 100 R.G. del 28/05/2013 è stato stabilito che le opere relative ai lavori di che trattasi, di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 28/05/2013, venissero appaltate mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio del massimo ribasso sulle opere a corpo poste a base di gara ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b) e con l'inserimento, quale parziale corrispettivo per la realizzazione delle opere, della cessione dell'area contraddistinta al mappale n.747 del foglio n.6 di mq 1312 per l'importo complessivo di € 190.240,00;

- con comunicazione al prot.4020 del 03/06/2013 è stata trasmessa all'ufficio della Centrale Unica di Committenza, istituita ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 163/2006, alla quale il Comune di Pompiano ha aderito con propria deliberazione di C.C. n. 15 del 22/05/2013, la determinazione n. 100 R.G. del 28/05/2013 per l'espletamento delle operazioni di gara demandandone la stesura del bando di gara, della lettera invito e la scelta delle ditte da invitare;
- con determinazione dell'Area Tecnico-Manutentiva n.76 (Rep. Gen. 120) del 28/06/2013 si è proceduto con l'aggiudicazione definitiva, dei lavori di cui all'oggetto, alla ditta EUROSTRADE s.r.l. con sede in via dell'Artigianato n.57 a Travagliato (BS) per l'importo è pari a € 720.730,95 di cui € 699.230,95 per opere e € 21.500,00 per oneri della sicurezza così per un totale di € 792.804,05 comprensivo di IVA al 10%, prendendo altresì atto dell'aggiudicazione provvisoria effettuata dalla Centrale Unica di Committenza, come da comunicazione pervenuta al prot.4734 del 28/06/2013;
- con determinazione dell'Area Tecnico-Manutentiva n.96 (Rep. Gen. 152) del 10/08/2013 si è proceduto ad una formale rettifica della determinazione precedentemente citata aggiudicando definitivamente le opere in oggetto alla A.T.I. formata dalla ditta Eurostrade s.r.l di Travagliato (BS) (Mandataria) dalla ditta ISVA S.r.l. di Brescia (mandante) e dalla ditta 2M di Fardelli e Toninelli S.n.c. di Pompiano (mandante);
- in data 23/08/2013 sono iniziati i lavori (verbale al prot.6001 del 04/09/2013);
- il contratto è stato stipulato in data 05/12/2013 (Rep. 714), registrato a Brescia 2 Serie 1T numero 13351 in data 06/12/2013;
- con determinazione dell'Area Tecnico-Manutentiva n.135 (Rep. Gen. 220) del 05/12/2013 è stato approvato il SAL n.1 ed il certificato di pagamento n. 1 il pagamento per le "Opere strutturali ed architettoniche per l'adeguamento antisismico della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta- 1° lotto ", come depositati agli atti comunali al prot. prot.0008040 del 29/11/2013 ed al prot. 8088 del 02/12/2013, per l'importo di € 250.000,00 IVA al 10% esclusa (€ 275.000,00 IVA al 10% compresa);
- con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 30/01/2014 è stato dato mandato al responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva e pianificazione del territorio affinché procedesse con l'affidamento dell'incarico per la redazione della variante migliorativa relativa alle "Opere strutturali ed architettoniche per l'adeguamento antisismico della scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta" - 1° lotto" secondo le indicazioni riportate nella deliberazione stessa;
- con determinazione n.16 R.G. del 06/02/2014 è stato dato l'incarico all'Ing. Turotti Giuseppe per la redazione della Variante migliorativa delle "Opere strutturali ed architettoniche per l'adeguamento antisismico della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta - 1° lotto", impegnando il relativo importo di € 5.709,60 sul quadro economico dell'opera;
- con deliberazione di G.C. n. 17 del 27/02/2014 è stata approvata la variante migliorativa e suppletiva, depositata agli atti comunali al prot. 0001146 del 18/02/2014, redatta dall'Ing. Giuseppe Turotti, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a) e lettera b) del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, per l'importo, al netto dell'IVA, di € 34.816,54 (già al netto del ribasso d'asta) oltre ad €. 1.000,00 per oneri della sicurezza come riportato nella tabella che segue:

Descrizione	Importi	Oneri sic.	TOTALE	TOT+IVA
Variante riguardante il vano ascensore (IVA 4%)	18.242,61	523,96	18.766,57	19.517,24
Altre opere di variante (IVA 10%)	16.573,93	476,04	17.049,97	18.754,96
TOTALE	34.816,54	1.000,00	35.816,54	38.272,20

- con determinazione dell'Area Tecnico-Manutentiva n.23 (Rep. Gen. 37) del 27/02/2014 si è proceduto di impegnare la somma di € 38.272,20 (comprensiva di IVA) in favore della ditta EUROSTRADE s.r.l. e quale corrispettivo per i lavori di variante come da perizia approvata con deliberazione di G.C. n. 17 del 27/02/2014;
- con determinazione dell'Area Tecnico-Manutentiva n.43 (Rep. Gen. 74) del 17/04/2014 è stato approvato il secondo stato di avanzamento lavori ed il certificato n. 2 per il pagamento, per le opere di che trattasi, come depositati agli atti comunali al prot. prot.0001381 del 27/02/2014 ed al prot. 0002698 del 15/04/2014, per l'importo di € 216.000,00 IVA al 10% esclusa (€ 237.600,00 IVA al 10% compresa) avendo decurtato dal certificato di pagamento stesso le somme trattenute in base all'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 per l'importo complessivo di € 24.105,00 come qui di seguito indicato:
 - DURC prot. 2432 del 07/04/2014 – ditta 2M di Fardelli e Toninelli - € 1.700,00 INPS di Brescia;
 - DURC irregolare prot. 2433 del 07/04/2014 – ditta Del Barba Angelo - € 855 INPS di Brescia
 - DURC irregolare prot. 2607 del 11/04/2014 – ditta I.T.M. DI MAATOUG KAMEL BEN HABIB - € 1.613,00 INAIL di Brescia - € 19.937,00 INPS di Brescia;

Visto lo stato avanzamento lavori n.3 redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Turotti Giuseppe (prot. 0003406 del 12/05/2014) e il relativo certificato di pagamento n.3 redatto dal RUP Ing. Venturini Angelo (prot.0004870 del 10/07/2014) dell'importo di € **249.500,00**, IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza e della detrazione della ritenuta a garanzia dello 0,5%, per il pagamento dei lavori in oggetto, comprensivo della restituzione delle somme trattenute nel 2° SAL per le irregolarità dei DURC acquisiti d'ufficio e con la sola detrazione della somma di € 500,00 per i lavori eseguiti dalla ditta I.T.M. DI MAATOUG KAMEL BEN HABIB (come documentazione agli atti comunali al prot.0001438 del 28/02/2014) che sarà versata agli enti previdenziali come previsto dall'art.4 comma 2 del DPR 207/2010;

Rilevato inoltre che in base alla procedura avviata con comunicazione al prot. 0004099 del 09/06/2014 la ditta Eurostrade s.r.l. ha dimostrato, come da comunicazione pervenuta al prot.0004964 del 15/07/2014, di aver proceduto al pagamento delle somme dovute ai subappaltatori ed alle ditte mandatarie sino alla concorrenza della somma di € 269.230,00;

Ritenuto di procedere con l'approvazione dei suddetti documenti, al fine di liquidare la somma spettante alla ditta Eurostrade s.r.l. per l'importo complessivo di € **273.351,37** (pari a € 249.500,00 per lavori e oneri della sicurezza, € 23.118,95 per IVA al 10% e € 732,42 per IVA al 4%, calcolata sull'importo di € 18.310,50);

Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), assegnando a ciascun Responsabile di Area le risorse finanziarie per l'esercizio 2014;

Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2014 - Prot. n. 0000062 del 08.01.2014, con il quale il Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA

1. di approvare il terzo stato di avanzamento lavori ed il certificato n. 3 per il pagamento per le opere di “Opere strutturali ed architettoniche per l'adeguamento antisismico della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta– 1° lotto ”, come depositati agli atti comunali al prot. 0003406 del 12/05/2014 ed al prot. 0004870 del 10/07/2014, per l'importo di € **249.500,00** IVA di legge esclusa;
2. di imputare, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del D.lgs 267/2000, somma di € **273.351,37** nel seguente modo:
 - a. per € 265.624,92 all'intervento 2040201 - cap. 3 del bilancio 2014 -gestione residui passivi 2012-, intitolato “*Adeguamento sismico scuola primaria*”;
 - b. per € 7.726,45 all'intervento 2080101 - cap. 1 del bilancio 2014 -gestione residui passivi-, intitolato “*Destinazione 10% OO.UU. per abbattimento barriere architettoniche (L.R. n. 6/89)*”;
3. di liquidare la predetta la somma di € **273.351,37** I.V.A. di legge inclusa, alla ditta Eurostrade s.r.l con sede in via dell'Artigianato n.57 a Travagliato (BS);
4. di introitare la somma di € 190.240,00, oltre all'IVA al 22% per un totale di € 232.092,80, a finanziamento di quota-parte dell'opera in oggetto, per il trasferimento dell'area di cui al mappale n.747 del foglio n.6 di mq 1312;
5. di dare atto che durante l'esecuzione dei lavori relativi allo Stato Avanzamento Lavori N.3 (lavori a tutto il 07/05/2014) sono state realizzate opere con l'ausilio di subappaltatori e di cui l'appaltatore ha dato prova dei pagamenti a quietanza degli stessi lavori eseguiti come agli atti comunali al prot.0004964 del 15/07/2014;
6. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217), relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento:
 - è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara che risulta essere il seguente: **5135595B0D**;
 - la ditta affidataria:
 - si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Pompiano;
 - ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - l'Ufficio Tecnico è già in possesso di un DURC regolare rilasciato in data 04/07/2014 con scadenza in data 01/11/2014 (CIG: 20131223198060 prot. n. 30606414);

7. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pompiano, 15/07/2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
MANUTENTIVA-PIANIFICAZIONE
Ing. Angelo Venturini**

REPERTORIO GENERALE N. 157
DETERMINAZIONE AREA N. 89 DEL 15/07/2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LE “OPERE STRUTTURALI ED ARCHITETTONICHE PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA – 1° LOTTO”.

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(articoli 147-bis e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.

Anno	Descrizione	Capitolo Risorsa	Imp/Acc.	Importo	CIG
2012	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	20402010003	12636	-1.792,90	5135595B0D
2012	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	20402010003	12636	- 17.929,00	5135595B0D
2012	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	20402010003	12636	804.799,5 0	5135595B0D
2011	DESTINAZIONE 10% OO.UU. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. N. 6/89)	20801010001	12637	7.726,45	5135595B0D

Pompiano, 15/07/2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA**
Rag. Elia Carini

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in data 15/07/2014, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero dalla data della sua adozione qualora non ricorrano gli estremi per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all' "Albo Pretorio on-line" in data 17/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di Contabilità e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

